

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าติดตั้งท่อส่งน้ำดิบผลิตประปา	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งพร้อมเดินท่อส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๒	ก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านยาง	ก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านยาง กว้าง ช่องละ ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๘ เมตร สูง ๒ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๗.๒๐ ช่อง	๒๖๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองม่วงชอยบ้านนางอัน แข็งกล้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	๔๕,๕๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองม่วง ซอยบ้านนายวิเศษ เกตุชาติ	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๗๖,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสระสี่เหลี่ยม ซอยวัดหนองจันทร์สร	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๔๑๑,๘๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกลาง ทางเข้าหนองอีตก	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร	๒๕๙๕๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาด ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า)	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตาราง เมตร	๓๐๘๖๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านชำแฮด ซอยบ้านนางวิน หาญวิเศษ	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตาราง เมตร	๙๖,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านชำแฮด ซอยบ้านนายสมพงษ์ เกตุ ชาติ	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตาราง เมตร	๑๗๖,๑๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านชำแสด ซอยบ้านนายแสงทอง วิหกเหิน	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร	๑๕๗,๘๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบอน ซอยบ้านนางนวล สมนึก ถึงสะพานงกระทุ่ม	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร	๓๐๒,๘๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบอน ซอยบ้านนายทองพูน วิหกเหิน	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร	๑๖๔,๓๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านกลาง บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ผางฤทธิ์	ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๒๗๘,๗๐๐	ก.พ. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้าน ยาง ซอยบ้านสัมฤทธิ์ แสงบึง	ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๒๖๑,๖๐๐	ก.พ. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านยาง ซอยบ้านนายสวัสดิ์ ธีรภัก	ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๒๕๗,๔๐๐	ก.พ. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๑๖	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองม่วง บริเวณหน้าวัดบ้านหนองม่วง	ทำการเทลาน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๖๒ ตารางเมตร	๑๔๑,๓๐๐	ก.พ. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๑๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองม่วง ซอยบ้านนางสากุล เพี้ยชันทา	ทำการเสริมผิวคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๙๑,๓๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางใหม่สายบ้านนายกว้าง กอຍ นานาพันธ์	ทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร	๖๓,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๑๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านชำแฮด บริเวณสี่แยกกลาง หมู่บ้าน	ทำการเทพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร	๔๕,๘๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๒๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านยางพัฒนา ซอยบ้านนายใหญ่ บุญเรือง	ทำการเทพถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๗๖,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๒๑	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนสำราญ สายคันคูลำห้วยวัง ยาว	ทำการปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ลูกบาศก์ เมตร	๓๗๘,๒๐๐	เม.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาต ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า)	ทำการขึ้นรูปถนนดินพร้อมปรับเกดถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๗๗,๐๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๒๓	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระทุ่ม สายสามแยกคลองถึงที่นายแสงจันทร์ ศักดิ์สุทิพย์	การถมดินขยายผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๖,๕๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๒๔	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขี้ตุ่นบริเวณบ้านนายชะลอม ลีประโคน	การวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต	๔๓๓,๔๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๒๕	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยตะเคียน สายกลางบ้าน บริเวณบ้านนางน้อย ดิสูงเนิน	ทำการวางท่อระบายน้ำ กว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๐ บ่อ	๓๐๑,๔๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านยาง ใหม่ ซอยสวนนางศุจินัน สันตุสึงห์	ทำการวางท่อระบายน้ำ กว้างเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรพร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ	๒๘๕,๒๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย.  ๒๕๖๘		√		๐
๒๗	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านยาง พัฒนาบริเวณบ้านนางสาวศิริพร ชาติ ดำดี	ทำการวางท่อระบายน้ำ กว้างเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรพร้อมบ่อพัก	๑๑๓,๑๐๐	มี.ค. ถึง ก.ย.  ๒๕๖๘		√		๐
๒๘	ปรับปรุงถนนและทางข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและทางข้ามใน เขตตำบลบ้านยาง	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ถึง ก.ย.  ๒๕๖๘		√		๐
๒๙	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย.  ๒๕๖๘	√			๐
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน ตำบลบ้านยาง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ ในการขยายเขต เสาไฟฟ้าแรงสูง,ติดตั้งหม้อแปลง,งานขยายเขตเสา ไฟฟ้า,งานเดินสายติดตั้งและติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะในตำบลบ้านยาง หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่๑๓ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ถึง ก.ย.  ๒๕๖๘	√			๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะต้นทาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	√			○
๓๒	โครงการจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านยาง	จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านยาง	๕,๐๐๐	พ.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			○
๓๓	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน เช่น จัดหาชั้นวางหนังสือ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	ก.พ. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	√			○
๓๔	โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อค	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อค เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕,๐๐๐	มิ.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	√			○
๓๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕,๐๐๐	มิ.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	√			○

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๒๗๘,๒๓๑	พ.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๓๗	โครงการอบรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านยาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง เช่น ค่าป้ายโครงการฯลฯ	๕,๐๐๐	มิ.ย. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			○
๓๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง จำนวน ๕ โรงเรียน	๓,๐๒๘,๐๐๐	ต.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○
๓๙	ค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ถึงก.ค. ๒๕๖๘	√			○

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรค อุบัติใหม่	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ประกอบด้วย โรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรค ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคไข้หวัดนก และ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ป้าย และวัสดุ อื่น	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	√			○
๔๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนองค์กรประชาชนตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๘๔,๐๐๐	ก.พ. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			○
๔๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	อุดหนุนองค์กรประชาชนตามโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๗,๐๐๐	ก.พ. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			○
๔๓	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	อุดหนุนองค์กรประชาชนตามโครงการปรับปรุง ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	๗๐,๐๐๐	ก.พ. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			○

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	อุดหนุนองค์กรประชาชนตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	๒๕,๐๐๐	ก.พ. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			○
๔๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	อุดหนุนองค์กรประชาชนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๕๔,๐๐๐	ก.พ. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			○
๔๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายการดำเนินตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	√			○
๔๗	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯและอื่นๆ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	√			○
๔๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ยากไร้ด้อยโอกาส	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯและอื่นๆ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	√			○

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๙	โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอด ภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและ ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง เช่น ค่า ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯและอื่นๆ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๗ ถึง ม.ค. ๒๕๖๘	√			๐
๕๐	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย และอยู่ตามลำพัง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค) และค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ เป็นต้น	๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	√			๐
๕๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สภาเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านยาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สภาเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านยาง เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการและอื่นๆ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	√			๐
๕๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการและอื่นๆ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘			√	๑๔,๔๐๐
๕๓	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อ จัดกิจกรรมสาธารณกุศล	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตาม โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๗	√			๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๔	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ยาง	๒๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗ ถึง ก.พ. ๒๕๖๘	√			๐
๕๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ ถึง ม.ค. ๒๕๖๘			√	๔๖,๗๐๐
๕๖	โครงการงานสักการะบูชาพ่อใหญ่ อุปฮาด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงาน สักการะบูชาพ่อใหญ่อุปฮาด	๑๐,๐๐๐	เม.ย.ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	√			๐
๕๗	โครงการจัดงานบวงสรวงพ่อใหญ่เพี้ย ชั้น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน บวงสรวงพ่อใหญ่เพี้ยชั้น	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	√			๐
๕๘	โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการประเพณี ถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			๐
๕๙	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗			√	๕๙,๗๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๔๖๓,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๖๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๑๐๙,๖๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๖๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		๐
๖๓	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล บ้านยาง	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านยาง	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	√			๐
๖๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.พ. ๒๕๖๘	√			๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๕	โครงการรักษโลกรักษ์ป่า	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษโลกรักษ์ป่า เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นฯ	๕,๐๐๐	พ.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			○
๖๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (อพ.สธ.)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี(อพ.สธ.) เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,และค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๕,๐๐๐	ม.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	√			○
๖๗	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ค่าใช้จ่ายจตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การปกป้องรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าวิทยากร และวัสดุอื่นที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	√			○
๖๘	ชุดลอกลำห้วยวังยาวหมู่ที่ ๒ บ้านยาง ใหม่	ค่าชุดลอกลำห้วยวังยาว หมู่ที่ ๒ บ้านยางใหม่ สภาพเดิม เป็นลำห้วยธรรมชาติ มีสภาพตื้นเขิน ทำให้การระบายออกจากหมู่บ้านไม่สะดวกรายละเอียดโครงการ โดยทำการชุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๑๓๐,๕๐๐	พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘		√		○



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๙	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ตำบล	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๗			√	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๗๐	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.พ. ๒๕๖๘			√	๑๔,๒๐๐
๗๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ม.ค ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	√			๐
๗๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการเลือกตั้งซ่อมของ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นหรือการสมาชิกท้องถิ่นรวมทั้ง การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่างๆ	๕๐,๐๐๐	พ.ย.ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	√			๐
๗๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำ ปลายมาศตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำ ปลายมาศตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๗			√	๑๕,๐๐๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึง มี.ค. ๒๕๖๘			√	๒๒๘,๘๐๐
๗๕	อุดหนุน อปท.ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นหน่วยงานในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	√			๐
๗๖	อุดหนุนที่ทำการอำเภอลำปลายมาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการอำเภอลำปลายมาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	√			๐