

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุทาสากรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1. สายบ้านนางจอม ลาจำนงค์ถึงบ้านนางทองร้อน พรหมวิจิต	251,000	230,000	21,000	✓				30 พ.ค. 66	29 ก.ค. 66	
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายค่างค์ บ่อไทย	105,000	104,000	1,000	✓				12 พ.ค. 66	11 ก.ค.66	
3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายบัตติ นนกระ	40,000	39,500	500	✓				25 พ.ค.66	24 ก.ค. 66	
4	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายแสวง สุขวิเศษ	26,000	25,500	500	✓				25 พ.ค. 66	24 ก.ค.66	
5	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสุวรรณิ ถึงสระหนองกระทุ่ม	203,000	202,000	1,000	✓				27 เม.ย. 66	26 มิ.ย. 66	
6	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนายปิ่น อนุพันธ์	48,000	47,500	500	✓				25 พ.ค.66	24 ก.ค. 66	
7	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสมจิตร ฮาสูงเนิน	114,000	113,000	1,000	✓				27 เม.ย. 66	26 มิ.ย. 66	
8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายข้างประปา ถึง คลองส่งน้ำ	111,000	110,000	1,000	✓				10 พ.ค. 66	9 ก.ค. 66	
9	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนางวิสัย วิหกเหิน	101,000	100,000	1,000	✓				12 พ.ค. 66	3 ก.ค. 66	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
10	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายรอบสระวัดกอก	251,000	250,000	1,000	✓				10 พ.ค. 66	9 ก.ค. 66	
11	ขยายผิวจราจร หมู่ที่ 9 สายบ้านหนองตาด ถึงหมู่ที่ 7	506,000	449,000	57,000	✓				22 ส.ค. 66	21 ต.ค. 66	
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้านนายประดิษฐ์ นิลประโคน	318,000	298,000	20,000	✓				26 พ.ค. 66	24 ก.ค. 66	
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 สายบ้านผู้ใหญ่ ถึงบ้านนายไสว เฒ่าทอง	252,000	251,000	1,000	✓				30 พ.ค. 66	29 ก.ค. 66	
14	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 สายบ้านนางทองเสียงเพี้ยชันทา	160,000	159,000	1,000	✓				19 พ.ค. 66	18 ก.ค. 66	
15	เทศบาล คสล. เอนกประสงค์ ภายใน อบต.บ้านยาง	113,000	112,000	1,000	✓				26 พ.ค. 66	25 ก.ค. 66	
16	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนและทางข้ามต่างๆ	590,000	589,655.30	344.70	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
17	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1	420,000				✓					
18	ก่อสร้างถนน คสล.(คูคลองไผ่-ครูสุพรรณ) หมู่ที่ 1	241,000	215,000	26,000	✓				29 ส.ค. 66	28 ต.ค. 66	
19	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 2	415,000					✓				
20	ก่อสร้างถนน คสล.(นางคำปุ่น ศรีสุวรรณ) หมู่ที่ 3	336,000	292,000	44,000	✓				24 พ.ย. 66	23 ม.ค. 66	
21	ก่อสร้างถนน คสล.(นายคำพา วิเศษสัตย์) หมู่ที่ 3	155,000	139,000	16,000	✓				25 ส.ค.66	24 ต.ค. 66	
22	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(นายเสรี ร่วมพล)หมู่ที่ 4	475,000					✓				

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำ(นางหนูไกร ชารัมย์) หมู่ที่ 5	310,000				✓					
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ(นายวันชัย ศรีประสิทธิ์) หมู่ที่ 5	206,000				✓					
25	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก(ลำห้วยตะเคียน ถนนลาดยาง-ฝายพระ) หมู่ที่ 5	156,000	126,000	30,000	✓				19 ธ.ค. 66	2 ก.พ. 67	
26	ก่อสร้างถนน คสล. (นายสมยศ วรกฎ) หมู่ที่ 6	356,000	35,000	600	✓				24 ส.ค. 66	25 ต.ค.66	
27	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 7	311,000				✓					
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(นายสุกรี สิงห์น้ำ)หมู่ที่ 7	55,000	47,500	7,500	✓				24 ส.ค. 66	27 ต.ค. 66	
29	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายบ้านแฝก หมู่ที่ 8	361,000	296,000	65,000	✓				19 ธ.ค. 66	25 ธ.ค. 66	
30	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 9	330,000				✓					
31	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสาย(ห้วยวังยาว)หมู่ที่ 10	143,000	116,000	27,000	✓				19 ธ.ค. 66	25 ก.พ.67	
32	ก่อสร้างถนนคสล.(นางคำพอง สมปัญญา)หมู่ที่ 10	214,000	182,000	32,000	✓				24 พ.ย. 66	23 ม.ค. 67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
												33
34	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร(บ้านนางสำลี เอี่ยมสะอาด)หมู่ที่ 13	207,000				✓						
35	ก่อสร้างถนน คสล.(นายประยูร ศิริรัมย์) หมู่ที่ 13	98,000	85,000	13,000	✓				19 ส.ค. 66	17 ต.ค. 66		
36	ขยายเขตวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	80,000				✓						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
2	โครงการจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	1,000.00	300	700	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย. 66	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
1	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ม.6	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
2	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ม.4	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
3	อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ปัญหาหยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้านทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ) ม.4	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
4	อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ปัญหาหยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้านทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ) ม.10	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
5	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ม.2	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
6	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ม.11	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
7	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ม.13	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
8	อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ปัญหาหยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้านทุกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ) ม.7	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
9	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.12	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
10	โครงการจัดการรายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณสุขและให้ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจการบริจาคโลหิต	10,000.00	10,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
11	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.1	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
12	โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคเท้าเปื่อย โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ	20,000	0	20,000				✓		1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
13	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.12	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
14	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.2	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
15	อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ปัญหาหยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้านทุกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ) ม.11	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
16	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ม.7	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
17	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ม.3	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
18	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ม.8	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
19	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.6	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
20	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.8	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
21	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.9	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
22	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.1	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
23	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.9	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
24	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.5	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
25	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.13	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
26	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.8	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
27	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.13	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
28	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.10	7,000.00	7,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
29	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.1	6,000.00	6,000	0	✓					1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
30	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.11	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
31	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.12	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
32	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.4	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
33	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.5	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
34	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.2	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
35	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.5	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
36	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.9	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
37	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.10	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
38	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	20,000	0	20,000				✓	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
39	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.3	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
40	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.7	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
41	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ม.6	7,000.00	7,000	0	✓				1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	255,200.00	289,450	83,650	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
2	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,507,210	1,064,903.27	20,505.53	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
3	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,927,400.	1,425,233	1,502,167	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
4	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ประเมินภายใน)	5,000.00	0	5,000.00				✓			
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	5,000.00	0	5,000.00				✓			
6	โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อก	5,000.00	5,000	0	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในตำบลบ้านยาง	80,000.00	79,964.	36	✓				27 พ.ย 66	27 พ.ย. 66	
2	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	240,000.00	237,980	2,020	✓				1 ม.ค. 66	30 ม.ค 66	
3	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ	50,000.00	45,200	4,800	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
4	โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา	30,000.00	0	30,000				✓			
5	โครงการอุดหนุนประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000.00	0	10,000				✓			

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ		
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา			
												1	โครงการฝึกอบรมป้องกันการแก้ไขการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร
2	อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตต่อวัยอะดวงตา และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	40,000.00	0	40,000				✓					
3	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	50,000.00	0	0				✓					โอนลดงบประมาณทั้งหมด
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	0	30,000				✓					
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน	20,000.00	0	20,000				✓					

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
2	โครงการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000.00	0	10,000.00				✓			
3	โครงการตัดแยกขยะจากต้นทาง	20,000.00	0	20,000.00				✓			

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2.การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
												1
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	300,000.00	255,835	44,165	✓					1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
3	โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่	40,000.00	27,287	12,713	✓					1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
4	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	200,000.00	0	200,000.00				✓				
5	อุดหนุน อปท. ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	10,000	0	✓					1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
6	โครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาเสาตึดยึดแก่เด็กและเยาวชน	15,000.00	0	15,000				✓				
7	โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	30,000.00	0	30,000.00				✓				

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
2	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	20,000.00	8,555	11,445	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	20,000.00	6,550	13,450	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปัญหา อุปสรรค

- จากการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆตามโครงการด้านต่างๆ ของแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จะเห็นได้ว่าการดำเนินการได้ทุกยุทธศาสตร์ แต่อาจจะไม่ครบทุกโครงการที่ได้กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เพราะงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ จึงอาจจะตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์

ข้อเสนอแนะ

- อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ก็ยังจะเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เต็มที่และยึดหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป